

건 축 공 정 확 인 서

(공사비 투입 현황 및 공정율 현황)

1. 사 업 명 : 대연3구역 주택재개발정비사업
2. 발 주 처 : 대연3구역 주택재개발정비사업 조합
3. 시 공 사 : 롯데건설(주), HDC현대산업개발
4. 소 재 지 : 부산광역시 남구 대연동 일대
5. 현 황 :

동 별	공정율(30%이상)		공사비투입(50%)	
	공정 (%)	완료예정일 (완료일)	투입 (%)	완료예정일 (완료일)
101동	40.86%	25.11.30	50.58%	25.11.29
102동	42.98%	25.11.30		
103동	43.13%	25.11.30		
104동	40.59%	25.11.30		
105동	41.71%	25.11.30		
106동	43.38%	25.11.30		
107동	43.59%	25.11.30		
108동	41.46%	25.11.30		
109동	37.02%	25.11.30		
110동	38.22%	25.11.30		
201동	41.29%	25.11.30		
202동	40.40%	25.11.30		
203동	33.35%	25.11.30		
204동	43.84%	25.11.30		
205동	43.88%	25.11.30		
206동	42.54%	25.11.30		
207동	42.15%	25.11.30		
208동	42.15%	25.11.30		
209동	43.81%	25.11.30		
210동	43.61%	25.11.30		
211동	43.66%	25.11.30		
212동	42.39%	25.11.30		
213동	44.74%	25.11.30		
214동	43.58%	25.11.30		
215동	43.78%	25.11.30		
216동	33.24%	25.11.30		
217동	30.17%	25.11.30		

상기와 같이 공사비 투입 및 공정율을 확인합니다.

※ 주택공급에 관한 규정 60조 의거 4차 중도금 납부 시점인 2025.12. 기준

공정율 입주예정자 공지용

2025. 12 . 18 .

확 인 자 : 지 학 구 (인)
(대연3구역 주택재개발정비사업 총괄감리원)

